



ZETEL ANTWERPEN  
 Van der Sweepstraat 3 bus 44  
 2000 Antwerpen  
 Tel. 03 216 28 90  
 Fax 03 238 86 65  
 ZETEL BRUSSEL  
 Clovislaan 15  
 1000 Brussel  
 Tel. 02 230 81 82  
 Fax 02 230 80 08

BTv Horelleke  
 0561 705405

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR. : 173/030429/08

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE : Kerkstraat 15

Leperen

EIGENAAR:

Adres : idem

EAN: \_\_\_\_\_  
 Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. 56732020  
 Index : dag 315-14,5 nacht 79771,7

Datum van het onderzoek : 29/01/2009 Aard van het onderzoek gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : PV Installatie

Begin werken : Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 111400 V Bescherming van de aansluiting 63 A aut

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 16 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type 63A/300mA

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 1 ; RA : 14 Ohm; RI tot +50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING : \* 16 panelen geplaatst op dak

\* Omvormer geplaatst in berging onder trap

Merke Sunville  
Model SV2300X  
Serienummers 0812D00010  
Gegevens 230V - 50Hz - 2300W

\* Aangesloten op 2p 16A  
\* Eéndraadschema in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso \* Index groene Tellen : 18,9 RWR

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S :

Nota's : \* Afbest niet gelopende installaties werd niet nagezien

\* Nisicht enkel geldig voor het gedeelte PV-installatie volgens schema

\* Geen gegevens gekend ivm de eilandvoeding van de omvormer

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eéndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29/01/2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2 De installatie is niet conform.  
3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

De directeur,