

Resp. client:
N° commande.:
N° client:
Pers.cont.: XXXXXXXXXX
Tél.: -, Fax: -
GSM: 0474/24.12.34 e-mail: XXXXXXXXXX

ProKo.: TL05
N° rapport: 6661641
N° rapp. prov.:
Date: 03/04/2026

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

Département: REC

RAPPORT DE L'ETANCHEITE D'UNE TUYAUTERIE DE GAZ.

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/REC/001, §7.3)

Appareil/Install. ID: **64994**
Lieu de contrôle: XXXXXXXXXX RUE CHARLES BALTHAZAR 64 CINEY 5590
Date du contrôle: 03/04/2026
Base du contrôle: AGW 7 JUILLET 2005 art.36
Contrôleur: TAFFAREL ALEXANDRE
Propriété de : XXXXXXXXXX Personne présent: XXXXXXXXXX

I) GENERALITES

Référence réservoir: R 64994 Société: PRIMAGAZ
Type de gaz: ☒ propane ☐ butane
Genre de contrôle: ☐ mise en service ☒ contrôle périodique
Installation : ☒ Résidentiel ☐ Industriel (70 kW) ☐ Temporaire/mobile
☐ Nouveau ☐ Extension ☒ Existante ☐ Remplacement chaudière

II) EXAMEN

Contrôle de l'étanchéité d'une tuyauterie visible et ces connexions. L'examen se limite aux parties visibles de l'installation et exclut les parties cachées.

1) Description:

1) Nature de l'installation

☒ La tuyauterie propane – butane qui se trouve entre le robinet principal situé sur le réservoir jusqu'au robinet d'arrêt placé avant l'appareil d'utilisation.

☒ Tuyauterie intérieur: - Diamètre:10mm; - pression de travail:1500/37 mbar: ☒ Cuivre ☐ acier ☐ flexible

☒ Tuyauterie extérieur: - Diamètre:10mm; - pression de travail:1.5 bar : ☒ Cuivre ☐ acier ☐ flexible

2) Type de connexions: ☐ assemblage filetés ☒ raccords à compression ☒ raccords vissés ☒ assemblages soudés ☐ accessoires à sertissage.

3) Des appareils connectés.

☒ Appareil: CONVECTEUR ☒ Marque:EFEL ☒ No: 4931171 ☒ Type: B23 ☒ Cat: I2

☒ Appareil: CONVECTEUR ☒ Marque:FLANDRIA ☒ No: N.V ☒ Type: C11 ☒ Cat:N.V

Appareil: CONVECTEUR Marque: FLANDRIA No: 414123
Appareil: CONVECTEUR Marque: FLANDRIA No: 292677
Appareil: CUISINIERE Marque: ROSIERES No: N.V

Type: B
Type: C11
Type: A

Cat: I2
Cat: I2
Cat: N.V

Chaque appareil d'utilisation est équipée d'un robinet d'arrêt.

Tuyaux inutilisés sont munis d'une soupape d'arrêt à l'arrêt.

- ☐ Flexible: - ☐ 0,5 m pour la connexion d'appareils fixes. ☐ date de validité:
- ☐ 2 m pour la connexion d'appareils transportable. ☐ date de validité:

2) Epreuve d'étanchéité

L'étanchéité de la tuyauterie a été inspecté à leur pression de service maximale.

L'étanchéité de la tuyauterie a été inspecté en utilisant un manomètres de contrôle.

Toutes les connexions visibles ont été vérifiées au moyen d'une solution savonneuse.

3) Observation:

- ☒ Aucune fuite, perte de pression a été constatées pendant l'examination.
☐ On a constaté des fuites, une perte de pression pendant l'examination.

III) REMARQUES

Il n'a pas été possible de constater si il y a un flexible à la cuisinière.

Le présent contrôle porte uniquement sur l'étanchéité des conduites de gaz, la conformité sort du cadre de cette inspection

IV) INFRACTIONS

neant

CONCLUSION

- | | |
|--|---|
| ☒ On n'a pas constaté des fuites | ☐ On a constaté des fuites |
| ☐ L'installation est approuvée. | ☐ L'installation est désapprouvée. |
| ☐ L'installation peut être utilisée. | ☐ L'installation ne peut pas être utilisée |
| ☐ L'installation est conforme aux prescriptions. | ☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions. |
| ☐ Il est néanmoins nécessaire de remédier le plus vite possible à l' (aux) infraction(s) mentionnée(s). | |
| ☐ Un contrôle supplémentaire après réparation est requis. | |

Pour le Directeur Technique,



Le contrôleur