

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240517011002 Datum onderzoek: 17/05/2024 Agent: volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

 Uw referentie: D:28755|473 Herkeuring op: 17/05/2025
 Plaats van onderzoek: Hasseltstraat 20 bus 0301, 8450 Bredene (België)
 Eig./Uitb./Beh.:
 Uitvoerder:
 Bedrijf: Ond nr.:
 Type lokalen: Wooneenheid
 Doel onderzoek: 6.5 - Controlebezoek volgens AREI Boek 1 - KB 05/03/2023
 Installatie van: voor 1981 1981 - 2020 2020 - 2023 na 6/2023

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE METINGEN EN BEPROEVINGEN

| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| EAN: | | Continuïteitsmeting: | OK |
| DNB: | Imewo | Diff. testknop: | OK |
| Nominale spanning: | 230V mono | Diff. foutlus: | OK |
| Hoofdbeveiliging: | 40A | Bescherming RA/OA: | OK |
| Voedingsleiding: | 2 x 10 mm ² XVB | staat vast elektrisch materiaal: | OK |
| Elektrode type: | Aardingslus | R isolatie: | 1.36 MOhm |
| Aantal borden: | 1 | R aarde: | 2.11 Ohm |
| Aantal stroombanen: | 13 | Schema's: | niet OK |
| Waarde diff. inr: | 300mA 40A - 30mA 40A | | |


TOELICHTING
INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

| Groep | I/A/O/V | Omschrijving | Arei nr | |
|-------|-------------------------|--------------|---|---|
| 1 | Schema | I | Eendraad en/of situatieschema van de installatie te voorzien of te vervolledigen. Bij een volgende controle kunnen er inbreuken op dit punt worden vastgesteld. | 3.1.2.1. i.e.m. 3.1.2.4 - 3.1.3.1. i.e.m. - 3.1.3.3. - 5.1.6.1. - 9.1.2 |
| 2 | Schakel- en verdeelbord | I | De aanduiding van de stroomkringen, apparatuur en/of de spanningsaanduiding, enz. is afwezig, onvolledig of onjuist. | 3.1.3 |

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 05/03/2023. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor 17/05/2025. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.



RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240517011002 Datum onderzoek: 17/05/2024

volgens procedure TP01b

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten. Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens dit controlebezoek dient men binnen een termijn van hoogstens één jaar door hetzelfde erkend organisme een nieuw controlebezoek te doen verrichten. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur:

Datum vrijgave: 17/05/2024

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240517011002 Datum onderzoek: 17/05/2024 Agent: '

volgens procedure TP01b

