

**ATECON vzw**  
**Britselei 94 – bus 31**  
**2000 Antwerpen**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



## VERSLAG VAN ONDERZOEK

### Algemene gegevens :

Verslag N°:	401139	Datum onderzoek:	30/01/2018
Agent-bezoeker:	Jan Cordens	Procedure:	TP-E-01
Controle volgens AREI. art.:	86, 270	Keuring N°:	20172178
Type keuring:	Indienststellingsonderzoek		

### Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Ophovenstraat 113 B bus 01 , 3680 Neeroeteren  
 Distributienetbeheerder: Inter-energa (via Infracx)  
 Teller n°: ng  
 Index teller: Dag: 0,00 Nacht: 0,00  
 EAN-code:  
 Naam opdrachtgever: ██████████ Adres opdrachtgever: ██████████  
 Naam eigenaar: ██████████ Adres eigenaar: ██████████  
 Installateur: idem  
 BTW-n° of ID:  
 Type lokaal: Appartement (Nummer appartement : 113 B bus 01)

### Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	1 x 400V + N (230V)	Max. beveiliging:	2 x 40 A	Meter – bord verbinding:	XVB 4 x 10 mm <sup>2</sup>
Type elektrode:	Piket	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	14

### Differentieelschakelaars:

In:	ΔI:	#p:	Type:	Icu:	Test:	x2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	2	A	3000 A	NVT	NVT

### Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 14	A-N 4x16/9x20/1x32A 2p 3kA	1,5mm <sup>2</sup> , 2,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup>
Bijkomend # 8	A-H 4x16/4x20A 2p 3kA	1,5mm <sup>2</sup> , 2,5mm <sup>2</sup>
# 0		<input type="checkbox"/>
# 0		<input type="checkbox"/>

### Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	25,50 Ohm	Alg. isolatieweerstand:	55,00 MOhm	Aardingsconitiviteit:	OK
Directe aanraking:	OK	Indirecte aanraking:	OK	Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK	Equipotentiale verbindingen:	OK	Vaste toestellen:	NVT

### Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) zie bijlage

**Besluit:** De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 30/01/2043 (art. 271).  
 De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.  
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

**Aantal bijlagen:** Ééndraadschema's: JA      Situatieschema's: JA      Andere:

### Voor de directeur, de agent-bezoeker

Jan Cordens



**ATECON vzw**  
 Britselei 94 Bus 31  
 2000 Antwerpen  
 BTW-BE: 0408.677.925  
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

**ATECON vzw**  
**Britselei 94 – bus 31**  
**2000 Antwerpen**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



### **VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

### **VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

Geen opmerkingen

### **VASTSTELLINGEN: Nota's**

Tijdens de controle was er geen toegang tot de volgende lokalen :

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

### **Raadgevingen**

- a. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

**ATECON vzw**  
**Britselei 94 – bus 31**  
**2000 Antwerpen**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**

**Algemene gegevens :**

Verslag N°:	401139	Datum onderzoek:	30/01/2018
Agent-bezoeker:	Jan Cordens	Procedure:	TP-E-01
Controle volgens AREI. art.:	86, 270	Installatie N°:	20172178
Type keuring:	Indienststellingsonderzoek		

**SITUATIESCHEMA**

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.