



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl  
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P006p29581

N **106781**

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11     Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11     Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Lid nr.: ..... Aanvrager: Ide

Verantwoordelijke voor de werken: ..... Installatie: ..... Eigenaar of beheerder: .....

Naam, Voornaam: ..... Naam, Voornaam: .....  
 Adres: Zandboszhoek 33  
 Ident. Kaart nr.: ..... Post nr. + Stad: Molenbeersel  
 BTW nr.: BE ..... Tel: ..... / .....

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)     ARAB     .....

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271bis	<input checked="" type="radio"/> Wooneenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> ② Huishoudelijke werkeenheid
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> ③ Gemeenschappelijke delen
	<input type="radio"/> verzwaring	<input type="radio"/> Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> ④ Werkeenheid

**Algemene gegevens elektrische installatie:**

Gegevens verdelers: EAN 54144920004573036     EAN niet meegedeeld     kWh meter niet geplaatst  
 kWh meter nr.: ..... Meterstand dag: ..... nacht: .....  
 Bescherming aansluiting (A):  20  25  32  40  50  63  80  100 .....  
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U<sub>N</sub>:  230V  3x230V  3N400V ..... Type aardelektrode:  
 Maximale nominale stroom (A):  20  25  32  40  50  63  80  100 .....  aardingslus  pen / baar  
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 20 mm<sup>2</sup> - Type: .....  
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA    Aantal borden: 1    Aantal eindstroombanen: 26  
 Zie bijlage

**Metingen - testen - controles - verzegeling:**

Rechtstreekse aanraking     Onrechtstreekse aanraking     Montage     Toestellen     Materieel     >/doorsnede     Schema's  
 Aardingsweerstand: 8 ..... Ω     Algemeen isolatieniveau: 20 MΩ     Controle foutlus     Aardingscontinuïteit     Test DSI  
 Differentieelstroominrichting:  werd verzegeld     was verzegeld     was niet verzegeld     kan niet verzegeld worden

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)**

Inbreuken	.....	Visum DNB:
<input checked="" type="radio"/> Nihil	.....	
Inbreuken	.....	Aangestelde DNB: Naam:
<input type="radio"/> Nihil	.....	
Opmerkingen	.....	Visum:
<input checked="" type="radio"/> Nihil	.....	

**Besluit(en):**

De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:  
 vóór 02/12/2009 (\*)  
 door hetzelfde erkend organisme (\*\*)  
 (\*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

**Agent bezoeker:**

Naam: Beelob    Agent nr.: 6p3    Datum: 02/12/2009  
 Aantal bijlagen:  Situatieschema(s): 3 .....  Eéndraadsschema(s): 4 .....  .....

Voor de directeur generaal: [Handtekening]

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 (\*\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



