Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: elektro.janssens@gmail.com

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 5248446
Voorl. verslagnr.:
Datum: 05/09/2019

Klant / Opdrachtgever:
Elektro Janssens
Hoogstraat 36
8470 GISTEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie**:: gedeeltelijk vernieuwd **Type lokalen:** appartement
Plaats onderzoek: [redacted] FRÈRE ORBANSTRAAT 39 glv + Verdiep 1 OOSTENDE 8400
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271/278
Datum onderzoek: 05/09/2019 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 30/09/2044 **Onderzoeker:** [redacted]
Eigendom van: [redacted]
Installateur: Elektro Janssens Hoogstraat 36 8470 GISTEL
B.T.W.: BE0405265406 **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** 34795564 **Stand I :** 002259,2 **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** maatschappij **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** VVB **aantal geleiders:** 5 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Aardelektrode: **type:** pennen **sectie:** 16 **mm²** **spreidingswaarde:** 3,25 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende diff.:** 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 28,4 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ **zie schema in bijlage** ☐ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐
☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 9

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota_overdracht_eigendom.pdf

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie
maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10
www.ocb.be
info@ocb.be
BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49